

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

Poste de dépenses	Descriptif prestations	Descriptif technique du poste pour information	Détail de la prestation (à compléter)	Unité de référence	Nbre unité (à compléter)	Prix unitaire HT (à compléter)	Total HT (à compléter)	Total TTC (à compléter)
GROS-OEUVRE	Installation chantier	Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repliement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.		Forfait				
GROS-OEUVRE	Démolition	Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.		Prorata dépenses recevables				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	option 1 : terrain standard		m³				
		option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.						
VARIANTE 1 : Tunnel avec muret périphérique 1,2 m de hauteur max								
GROS-ŒUVRE	Fondations	Option 1: fouille pour murets banchés		ml				
		Option 2 fouilles pour murets en agglos		ml				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Achat du tunnel + Pose : comprenant Isolation 80 mm + taules de protection de part et d'autre	m²				
	Structure/Ossature	Prestation levage grue télescopique	Unité				
	Options porte	Porte enroulable / bâche fermée (max 2 portes)	Unité				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie Mur périphérique	Option 1 :muret banché 1,2 m -mur en banche y compris arase -acier	m²				
		Option 2 :muret agglos agglos : 1,2m - Agglos creux de 0,2 - y compris arase - raidisseurs - poteaux incorporés	m²				
Gros-oeuvre	Façades	Crépis/enduit sur muret	m²				
VARIANTE 2 : Tunnel sans muret périphérique							
GROS-OEUVRE	Fondations	Fouille légère: tranchée destinée à l'enfouissement de la bache avec ou sans ancrage	ml				
GROS-OEUVRE	Structure/Ossature	Tunnel spécial montagne avec amarrage au sol: comprenant Isolation 80 mm + taules de protection de part et d'autre	m²				
GROS-OEUVRE	Structure/Ossature	Porte enroulable / bâche fermée (max 2 portes)	Unité				
Variantes 1 et 2							
GROS-ŒUVRE	Couloir d'alimentation	Ccouloir d'alimentation avec radier : Préparation fond forme -béton propreté - béton dosé - coffrage - acier - finition + élévation agglos 0,6 + radier et rampe d'accès	m²				
GROS-OEUVRE	Ventilation des tunnels sup à 300M2	Système mécanisé	Unité				
GROS-OEUVRE	Aménagements extérieurs	Dalle carrossable de retournement Max 100 m²	m²				
		Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau	ml				
		Amenée réseau électrique :tranchée en pleine masse y compris avertisseur et cable	ml				
SECOND OEUVRE	Plomberie	réseau intérieur eau froide - eau chaude - nourrices - branchements - raccordement - cumulus - réseau abreuvoir	Forfait				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

SECOND OEUVRE	Electricité	Alimentation generale - prise de terre - armoire TGBT - liaisons equipotentielle - chemins de cables - appareillages - (Pc-interrupteur-luminaire)blocs baes		Forfait				
SECOND OEUVRE	Options	Puit de lumière		Unité				
Totaux :								

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :