

Fiche recapitulative des prestations relative à une Serre Culture Mono Tunnel Plastique

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

Poste de dépenses	Descriptif prestations	Descriptif technique du poste pour information	Détail de la prestation (à compléter)	Unité de référence	Nbre unité (à compléter)	Prix unitaire HT (à compléter)	Total HT (à compléter)	Total TTC (à compléter)
GROS-OEUVRE	Installation chantier	Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repleinement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.		Forfait				
GROS-OEUVRE	Démolition	Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.		Prorata dépenses recevables				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	option 1 : terrain standard		m³				
		option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.						
GROS-ŒUVRE	Fondations	Tranchée destinée à l'enfouissement de la bâche. Exécution à l'engin mécanique, en terrain de toute nature.		ml				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Kit serre :Tubulaire acier et bache plastique y compris accessoires + porte obligatoire		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Embase périphérique de type bordure 40 cm de hauteur max		ml				

Fiche recapitulative des prestations relative à une Serre Culture Mono Tunnel Plastique

GROS-ŒUVRE	Dalle centrale	Dalle carrossable petit engin 15 cm de hauteur		m²				
GROS-ŒUVRE	Gouttières et descentes eaux de pluie	agro - écologie = récupération eau de pluie		ml				
GROS-ŒUVRE	Ventilation des locaux	Système motorisé de ventilation et chauffage		m²				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	quai / Dalle carrossable de retournement Max 100 m²		m²				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau		ml				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau électrique :tranchée en pleine masse y compris avertisseur et cable		ml				
SECOND ŒUVRE	Plomberie	Réseau interieur eau froide et raccordements		Forfait				
SECOND ŒUVRE	Electricité	Alimentation generale - prise de terre - armoire TGBT - liaisons equipotentielle - chemins de cables - appareillages - (Pc-interrupteur-luminaire)blocs bases		Forfait				
SECOND ŒUVRE	Revêtement sol	tapis Bidime de propreté / Max autorisé = surface de la serre		m²				

Totaux :

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :